银杏村宜字圩连栋大棚二期工程 工程

竣工结算总价

签约合同价（小写）：0.00 （大写）：零元整

竣工结算价（小写）955557.21 （大写）：玖拾伍万伍仟伍佰伍拾柒元贰角壹分

发 包 人：（单位盖章）

承 包 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

核 对 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

核 对 时 间：

单项工程竣工结算汇总表

工程名称：银杏村宜字圩连栋大棚二期工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			安全文明施工费	规费
1	72×48连栋大棚	470624.27	15829.36	17867.82
2	72×48连栋大棚一水电安装	30089.86	378.20	627.24
3	64×44连栋大棚	385930.61	12817.30	14467.87
4	64×44连栋大棚一水电安装	29705.24	371.56	616.24
5	电动卷膜器签证	33207.23	970.52	1095.50
合 计		955557.21	30366.94	34674.67

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：72×48连栋大棚　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	436495.15
2	措施项目费	42534.73
2.1	安全文明施工费	15829.36
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	规费	17867.82
5	税金	44720.79
竣工结算总价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		476624.27

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：72×48连栋大棚　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	平整场地	m2	3456.000	1.12	3870.72	
2	010101004002	挖基坑土方	人工挖基坑土方\深1.5m内\土方类别综合考虑\挖土回填后原地处理	m3	66.560	34.01	2263.71	
3	010103001001	回填方	填土夯实槽、坑\原土利用	m3	47.060	44.64	2100.76	
4	010501003001	独立基础	现浇C25混凝土独立柱基\商品砼	m3	19.500	562.72	10973.04	
5	010516002001	预埋铁件	混凝土基础内预埋铁件制作、安装	t	0.278	14493.46	4029.18	
6	010507007001	其他构件	主体骨架安装完毕后柱基础C25混凝土一次浇筑	m3	6.500	567.22	3686.93	
7	010401003001	实心砖墙	M5 1砖外墙 标准砖	m3	16.130	564.69	9108.45	
8	011201001001	墙面一般抹灰	抹水泥砂浆 砖墙外墙	m2	188.160	38.48	7240.40	
9	010606001001	钢支撑	热镀锌型钢龙骨支撑制作、安装\钢结构除锈、制作、运输、安装\详按设计要求	t	25.371	9489.74	240764.19	
10	010606011001	钢板天沟	2.0mm厚热镀锌钢板天沟制作、安装\详按设计要求	t	4.663	8147.80	37993.19	
11	010802001001	金属（塑钢）门	热镀锌方管移门\2000*2000mm含轨道、门锁、吊轨、拉手、导轮等全部	樘	4.000	500.00	2000.00	
12	011508005001	配件	2mm立柱托架	只	143.000	11.69	1671.67	
13	011508005002	配件	φ32拱杆压板	只	713.000	2.57	1832.41	
14	011508005003	配件	Φ38连接管	根	356.000	5.20	1851.20	
15	011508005004	配件	0.7mm热镀锌内卷边抗风卡槽\L=4000mm\配套1mm卡槽连接片及卡管	只	950.000	12.00	11400.00	
16	011508005006	配件	角铁（含配套骑马）、规格综合考虑	只	179.000	2.35	420.65	
17	011508005007	配件	通用涡轮杆卷膜器\L=3000mm	套	34.000	65.00	2210.00	
18	011508005008	配件	通用涡轮杆卷膜器\L=1000mm	套	4.000	35.00	140.00	
19	011508005012	配件	挂钩	只	130.000	0.55	71.50	
20	011508005016	配件	热镀锌花篮螺丝	套	100.000	9.00	900.00	
本页小计							344528.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：72×48连栋大棚　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010901005001	遮阳网	黑色遮阳网、透光率等符合设计要求\含配套卡具、膜线、扎带、双钩等配件\按展开表面积计	m2	8018.640	5.00	40093.20	
22	010901005002	防虫网	防虫网25目\含安装附件	m2	1353.440	3.86	5224.28	
23	010901005003	覆盖膜	PEP利得薄膜0.15mm\含配套卡具、膜线、扎带、双钩等配件\按展开表面积计算	m2	6368.010	7.20	45849.67	
24	010901005004	紧固件、密封件	连栋棚紧固件、密封件及其他零星未列清单附件等\投标单位自行考虑、结算不作调整\按联栋	个	1.000	800.00	800.00	
		分部分项合计					436495.15	
1	011702001002	基础	现浇混凝土柱基模板	m2	156.000	79.28	12367.68	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1.000	2116.16	2116.16	
		单价措施合计					14483.84	
本页小计							106450.99	
合　　计							450978.99	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：72×48连栋大棚　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费				100.000	15829.36	
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			3.200	14431.33	
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.310	1398.03	
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.080	360.78	
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.180	811.76	
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.050	225.49	
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			2.300	10372.52	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：72×48连栋大棚　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.050	225.49	
13	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.050	225.49	
合　计							28050.89	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：72×48连栋大棚　　标段：　　

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：72×48连栋大棚　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17867.82	100.000	17867.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	479029.88	3.200	15328.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	479029.88	0.530	2538.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	479029.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	496897.70	9.000	44720.79
合　计					62588.61

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：72×48连栋大棚　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01050101	钢丝绳		kg	1.01484	5.75	5.84	
2	01270100	型钢		t	0.294819	3833.00	1130.04	
3	01270100~1	热镀锌型钢		t	31.5357	4833.00	152412.04	
4	02010108	橡胶板	δ3	m2	0.39	15.44	6.02	
5	02090101	塑料薄膜		m2	15.795	0.69	10.90	
6	02330105	草袋子		只	5	0.86	4.30	
7	03050102	螺栓		套	1268.55	0.50	634.28	
8	03410205	电焊条	J422	kg	544.71961	6.83	3720.43	
9	03410213	电焊条	J507	kg	0.74608	6.83	5.10	
10	03510701	铁钉		kg	53.2896	5.94	316.54	
11	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	26.94099	6.44	173.50	
12	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.716	6.96	11.94	
13	03591503	钢砂		kg	511.47936	4.29	2194.25	
14	04010611	水泥	32.5级	kg	2650.30185	0.32	858.17	
15	04030107	中砂		t	12.988084	156.40	2031.34	
16	04090120	石灰膏		m3	0.301954	229.45	69.28	
17	04135500~1	混凝土标准砖	240×115×53	百块	86.4568	42.82	3702.08	
18	05011200	圆木		m3	0.018652	1430.46	26.68	
19	05030600	普通木成材		m3	0.037632	2088.64	78.60	
20	12370305	氧气		m3	380.565	2.83	1077.00	
21	12370336	乙炔气		m3	76.113	14.05	1069.39	
22	15372103-1	塑料卡		个	468	0.17	79.56	
23	31150101	水		m3	26.368427	3.99	105.21	
24	32010502	复合木模板	18mm	m2	34.32	36.18	1241.70	
25	32020115	卡具		kg	5.2728	4.35	22.94	
26	32020132	钢管支撑		kg	51.3084	3.76	192.92	
27	32090101	周转木材		m3	0.970972	1829.00	1775.91	
28	34020901	木枕		m3	0.04	1806.82	72.27	
29	80212115~1	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	19.89	431.06	8573.78	
30	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	6.5975	431.06	2843.92	
31	CL-D00001	热镀锌方管移门\2000*2000mm含轨道及门锁		樘	4	500.00	2000.00	
32	CL-D00002	2mm立柱托架		只	143	11.69	1671.67	
33	CL-D00003	Φ32拱杆压板		只	713	2.57	1832.41	
34	CL-D00004	Φ38连接管		根	356	5.20	1851.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：72×48连栋大棚　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	CL-D00005	0.7mm热镀锌内卷边抗风卡槽\L=4000mm\配套1mm卡槽连接件及卡箍		只	950	12.00	11400.00	
36	CL-D00006	角铁（含配套骑马）、规格综合考虑		只	179	2.35	420.65	
37	CL-D00007	通用涡轮杆卷膜器\L=3000mm		套	34	65.00	2210.00	
38	CL-D00008	通用涡轮杆卷膜器\L=1000mm		套	4	35.00	140.00	
39	CL-D00009	压膜线挂钩		只	130	0.55	71.50	
40	CL-D00010	热镀锌花篮螺		套	100	9.00	900.00	
41	CL-D00011	黑色遮阳网、透光率等符合设计要求\含配套卡具、膜线、扎带等配件		m2	8018.64	5.00	40093.20	
42	CL-D00012	防虫网、含辅		m2	1353.44	3.86	5224.28	
43	CL-D00013	PEP防流滴膜0.15mm\含配套卡具、膜线、扎带、双钩等配件\按层面面积		m2	6368.01	7.20	45849.67	
44	CL-D00014	连栋紧固件、密封件及其他零星未列清单		个	1	800.00	800.00	
合计							298910.51	

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：72×48连栋大棚—水电安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	29909.71
1.1	配件	4795.20
1.2	配线	2182.95
1.3	传动	22931.56
2	措施项目费	832.79
2.1	安全文明施工费	378.20
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	规费	627.24
5	税金	2823.28
竣工结算总价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		30089.86

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：72×48连栋大棚—水电安装　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			配件					
1	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：侧入式雨水斗 2、型号规格：DN100 3、安装方式：详见	个	20.000	60.00	1200.00	
2	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质规格：UPVC雨水管（含管件）/DN110 3、连接形式：零件粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按规	m	80.000	44.94	3595.20	
		分部小计					4795.20	
			配线					
3	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：NH-	m	350.000	5.41	1893.50	
4	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：NH-	m	35.000	8.27	289.45	
		分部小计					2182.95	
			传动					
5	030406009001	微型电机、电加热器	1、名称：电机 2、容量(kW)：N=0.75KW 3、含检查接线	台	2.000	2628.05	5256.10	
6	030406009002	传动配件	1、名称：电机固定板 5mm	块	1.000	84.90	84.90	
7	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号规格：40*50，详见系统图 3、安装方式：挂墙明装，下沿距地1..5m	台	1.000	3763.90	3763.90	
8	030406009003	传动配件	1、名称：传动轴 2、型号：φ32*3.0	m	69.000	50.00	3450.00	
9	030406009004	传动配件	1、名称：驱动卡（铝合金连接#32推杆）	付	228.000	11.32	2580.96	
10	030406009005	传动配件	1、名称：齿轮 2、型号：A型	只	19.000	155.65	2957.35	
本页小计							25071.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：72×48连栋大棚—水电安装　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030406009006	传动配件	1、名称：齿条 2、型号：A型；3960mm长	支	19.000	155.65	2957.35	
12	030406009007	传动配件	1、名称：滚轮；整体热镀锌	只	190.000	9.90	1881.00	
		分部小计					22931.56	
		分部分项合计					29909.71	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000	78.55	78.55	
		单价措施合计					78.55	
本页小计							4916.90	
合　　计							29988.26	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：72×48连栋大棚—水电安装　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费				100.000	378.20	
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.550	333.07	
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.210	45.13	
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.080	17.19	
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.090	19.34	
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.050	10.74	
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.450	311.58	
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：72×48连栋大棚—水电安装　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.030	6.45	建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.050	10.74	建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、
合　计							754.24	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：72×48连栋大棚—水电安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：72×48连栋大棚—水电安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	627.24	100.000	627.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	22242.50	2.400	533.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	22242.50	0.420	93.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	22242.50		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	31369.74	9.000	2823.28
合　计					3450.52

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：72×48连栋大棚—水电安装　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ1.6	kg	0.3465	6.00	2.08	
2	01130141	扁钢	<-59	kg	10.88	5.43	59.08	
3	01293501	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57	
4	02270131	破布		kg	0.5	6.00	3.00	
5	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	47.6	0.33	15.71	
6	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.10	2.31	
7	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	34.56	2.74	94.69	
8	03270104	铁砂布	2#	张	7.2	0.86	6.19	
9	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	0.24	6.83	1.64	
10	03411302	焊锡		kg	0.511	36.87	18.84	
11	03430900	焊锡丝		kg	0.17	42.88	7.29	
12	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.104	51.45	5.35	
13	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	0.56	6.52	3.65	
14	03652422	钢锯条		根	29.76	0.21	6.25	
15	11112504	无光调和漆		kg	0.03	11.53	0.35	
16	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.76	10.72	18.87	
17	12010103	汽油		kg	2.5655	8.70	22.32	
18	12070109	电力复合脂		kg	0.43	17.15	7.37	
19	12310308	丙酮		kg	2.64	5.15	13.60	
20	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.5	12.43	6.22	
21	12430361	塑料粘胶带		盘	5.95	3.14	18.68	
22	14210106	金属软管	φ20	m	2.5	1.73	4.33	
23	14310379~4	UPVC雨水管DN110		m	76.08	23.60	1795.49	
24	14312502	塑料软管		kg	0.15	15.78	2.37	
25	15054503	铸铁弯头出水		套	20	40.00	800.00	
26	15130505	金属软管活接	φ20	套	4.08	1.73	7.06	
27	15230309~3	承插塑料排水管件	dn110	个	30.8	4.32	133.06	
28	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	0.6	7.86	4.72	
29	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	
30	25010733	镀锡铜绞线	6～10mm2	kg	0.6	58.91	35.35	
31	25430314~1	铜芯多股绝缘导线	NH-RVS-6*1.0	m	37.8	5.94	224.53	
32	25430314~22	铜芯多股绝缘导线	NH-RVS-3*1.5	m	378	3.68	1389.15	
33	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	
34	30090307	PVC塑料落水斗	φ110	只	20	20.00	400.00	
35	31110301	棉纱头		kg	3.011	5.57	16.77	
36	31150101	水		m3	2.08	3.99	8.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：72×48连栋大棚—水电安装　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	31150301	电		kW•h	17.2	0.59	10.15	
38	55090108~1	配电箱	40*50	台	1	3500.00	3500.00	
39	CL-D00001	电机；		台	2	2500.00	5000.00	
40	CL-D00002	电机固定板		块	1	84.90	84.90	
41	CL-D00003	传动轴；	φ32*3.0	m	69	50.00	3450.00	
42	CL-D00004	驱动卡（铝合金连接#32推杆）		付	228	11.32	2580.96	
43	CL-D00005	齿轮；A型		只	19	155.65	2957.35	
44	CL-D00006~1	齿条；A型；	3960mm长	支	19	155.65	2957.35	
45	CL-D00007~2	滚轮；整体热镀锌		只	190	9.90	1881.00	
合计							27573.11	

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：64×44连栋大棚　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	354890.51
2	措施项目费	32987.96
2.1	安全文明施工费	12817.30
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	规费	14467.87
5	税金	36211.17
竣工结算总价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		385930.61

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：64×44连栋大棚　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	平整场地	m2	2816.000	1.13	3182.08	
2	010101004002	挖基坑土方	人工挖基坑土方\深1.5m内\土方类别综合考虑\挖土回填后原地处理	m3	55.300	34.01	1880.75	
3	010103001001	回填方	填土夯实槽、坑\原土利用	m3	39.100	44.64	1745.42	
4	010501003001	独立基础	现浇C25混凝土独立柱基\商品砼	m3	16.200	562.72	9116.06	
5	010516002001	预埋铁件	混凝土基础内预埋铁件制作、安装	t	0.231	14493.46	3347.99	
6	010507007001	其他构件	主体骨架安装完毕后柱基础C25混凝土二次浇筑	m3	5.400	567.22	3062.99	
7	010401003001	实心砖墙	M5 1砖外墙 标准砖	m3	14.400	564.69	8131.54	
8	011201001001	墙面一般抹灰	抹水泥砂浆 砖墙外墙	m2	168.000	38.48	6464.64	
9	010606001001	钢支撑	热镀锌型钢龙骨支撑制作、安装\钢结构除锈、制作、运输、安装\详按设计要求	t	20.677	9489.74	196219.35	
10	010606011001	钢板天沟	2.0mm厚热镀锌钢板天沟制作、安装\详按设计要求	t	3.483	8147.80	28378.79	
11	010802001001	金属（塑钢）门	热镀锌方管移门\2000*2000mm含轨道、门锁、吊轨、拉出、导轮等全部	樘	4.000	500.00	2000.00	
12	011508005001	配件	2mm立柱托架	只	117.000	11.69	1367.73	
13	011508005002	配件	Φ32拱杆压板	只	580.000	2.57	1490.60	
14	011508005003	配件	Φ38连接管	根	290.000	5.20	1508.00	
15	011508005004	配件	0.7mm热镀锌内卷边抗风卡槽\L=4000mm\配套1mm卡槽连接片及卡管	只	780.000	12.00	9360.00	
16	011508005006	配件	角铁（含配套骑马）、规格综合考虑	只	145.000	2.35	340.75	
17	011508005007	配件	通用涡轮杆卷膜器\L=3000mm	套	18.000	65.00	1170.00	
18	011508005008	配件	通用涡轮杆卷膜器\L=1000mm	套	4.000	35.00	140.00	
19	011508005012	配件	挂钩	只	132.000	0.55	72.60	
20	011508005016	配件	热镀锌花篮螺丝	套	90.000	9.00	810.00	
本页小计							279789.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：64×44连栋大棚　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010901005001	遮阳网	黑色遮阳网、透光率等符合设计要求\含配套卡具、膜线、扎带、双钩等配件\按展开表面积计	m2	6535.190	5.00	32675.95	
22	010901005002	防虫网	防虫网25目\含安装附件	m2	1103.050	3.86	4257.77	
23	010901005003	覆盖膜	PEP利得薄膜0.15mm\含配套卡具、膜线、扎带、双钩等配件\按展开表面积计算	m2	5189.930	7.20	37367.50	
24	010901005004	紧固件、密封件	连栋棚紧固件、密封件及其他零星未列清单附件等\投标单位自行考虑、结算不作调整\按联栋	个	1.000	800.00	800.00	
		分部分项合计					354890.51	
1	011702001002	基础	现浇混凝土柱基模板	m2	129.600	79.28	10274.69	
		单价措施合计					10274.69	
本页小计							85375.91	
合　　计							365165.20	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：64×44连栋大棚　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费				100.000	12817.30	
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			3.200	11685.29	
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.310	1132.01	
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.080	292.13	
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.180	657.30	
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.050	182.58	
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			2.300	8398.80	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：64×44连栋大棚　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.050	182.58	
13	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.050	182.58	
合　计							22713.27	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：64×44连栋大棚　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：64×44连栋大棚　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14467.87	100.000	14467.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	387878.47	3.200	12412.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	387878.47	0.530	2055.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	387878.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	402346.34	9.000	36211.17
合　计					50679.04

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：64×44连栋大棚　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01050101	钢丝绳		kg	0.82708	5.75	4.76	
2	01270100	型钢		t	0.244976	3833.00	938.99	
3	01270100~1	热镀锌型钢		t	25.368	4833.00	122603.54	
4	02090101	塑料薄膜		m2	13.122	0.69	9.05	
5	03050102	螺栓		套	1033.85	0.50	516.93	
6	03410205	电焊条	J422	kg	443.63931	6.83	3030.06	
7	03410213	电焊条	J507	kg	0.55728	6.83	3.81	
8	03510701	铁钉		kg	44.27136	5.94	262.97	
9	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	19.09663	6.44	122.98	
10	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.4256	6.96	9.92	
11	03591503	钢砂		kg	416.84832	4.29	1788.28	
12	04010611	水泥	32.5级	kg	2366.256	0.32	766.19	
13	04030107	中砂		t	11.595831	156.40	1813.59	
14	04090120	石灰膏		m3	0.269568	229.45	61.85	
15	04135500~1	混凝土标准砖	240×115×53	百块	77.184	42.82	3305.02	
16	05011200	圆木		m3	0.013932	1430.46	19.93	
17	05030600	普通木成材		m3	0.0336	2088.64	70.18	
18	12370305	氧气		m3	310.155	2.83	877.74	
19	12370336	乙炔气		m3	62.031	14.05	871.54	
20	15372103-1	塑料卡		个	388.8	0.17	66.10	
21	31150101	水		m3	22.2636	3.99	88.83	
22	32010502	复合木模板	18mm	m2	28.512	36.18	1031.56	
23	32020115	卡具		kg	4.38048	4.35	19.06	
24	32020132	钢管支撑		kg	42.62544	3.76	160.27	
25	32090101	周转木材		m3	0.801944	1829.00	1466.76	
26	80212115~1	预拌混凝土(非泵送型)(C25		m3	16.524	431.06	7122.84	
27	80212116	预拌混凝土(非泵送型)(C25		m3	5.481	431.06	2362.64	
28	CL-D00001	热镀锌方管移门\2000*2000mm含轨道及门锁		樘	4	500.00	2000.00	
29	CL-D00002	2mm立柱托架		只	117	11.69	1367.73	
30	CL-D00003	Φ32拱杆压板		只	580	2.57	1490.60	
31	CL-D00004	Φ38连接管		根	290	5.20	1508.00	
32	CL-D00005	0.7mm热镀锌内卷边抗风卡槽\L=4000mm\配套1mm卡槽连接件和螺栓		只	780	12.00	9360.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：64×44连栋大棚　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
33	CL-D00006	角铁（含配套骑马）、规格综合考虑		只	145	2.35	340.75	
34	CL-D00007	通用涡轮杆卷膜器\L=3000mm		套	18	65.00	1170.00	
35	CL-D00008	通用涡轮杆卷膜器\L=1000mm		套	4	35.00	140.00	
36	CL-D00009	压膜线挂钩		只	132	0.55	72.60	
37	CL-D00010	热镀锌花篮螺		套	90	9.00	810.00	
38	CL-D00011	黑色遮阳网、透光率等符合设计要求\含配套卡具、膜线		m2	6535.19	5.00	32675.95	
39	CL-D00012	防虫网、含辅		m2	1103.05	3.86	4257.77	
40	CL-D00013	PEP防流滴膜0.15mm\含配套卡具、膜线、扎带、双钩等		m2	5189.93	7.20	37367.50	
41	CL-D00014	连栋紧固件、密封件及其他零星未列清单		个	1	800.00	800.00	
合计							242756.29	

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：64×44连栋大棚—水电安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	29535.49
1.1	配件	4795.20
1.2	配线	1808.73
1.3	传动	22931.56
2	措施项目费	817.04
2.1	安全文明施工费	371.56
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	规费	616.24
5	税金	2787.19
竣工结算总价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		29705.24

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：64×44连栋大棚—水电安装　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			配件					
1	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：侧入式雨水斗 2、型号规格：DN100 3、安装方式：详见	个	20.000	60.00	1200.00	
2	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质规格：UPVC雨水管（含管件）/DN110 3、连接形式：零件粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求：按规	m	80.000	44.94	3595.20	
		分部小计					4795.20	
			配线					
3	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：NH-	m	290.000	5.41	1568.90	
4	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：NH-	m	29.000	8.27	239.83	
		分部小计					1808.73	
			传动					
5	030406009001	微型电机、电加热器	1、名称：电机 2、容量(kW)：N=0.75KW 3、含检查接线	台	2.000	2628.05	5256.10	
6	030406009002	传动配件	1、名称：电机固定板 5mm	块	1.000	84.90	84.90	
7	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号规格：40*50，详见系统图 3、安装方式：挂墙明装，下沿距地1..5m	台	1.000	3763.90	3763.90	
8	030406009003	传动配件	1、名称：传动轴 2、型号：φ32*3.0	m	69.000	50.00	3450.00	
9	030406009004	传动配件	1、名称：驱动卡（铝合金连接#32推杆）	付	228.000	11.32	2580.96	
10	030406009005	传动配件	1、名称：齿轮 2、型号：A型	只	19.000	155.65	2957.35	
			本页小计				24697.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：64×44连栋大棚—水电安装　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030406009006	传动配件	1、名称：齿条 2、型号：A型；3960mm长	支	19.000	155.65	2957.35	
12	030406009007	传动配件	1、名称：滚轮；整体热镀锌	只	190.000	9.90	1881.00	
		分部小计					22931.56	
		分部分项合计					29535.49	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000	76.02	76.02	
		单价措施合计					76.02	
本页小计							4914.37	
合　　计							29611.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：64×44连栋大棚—水电安装　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费				100.000	371.56	
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.550	327.23	
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.210	44.33	
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.080	16.89	
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.090	19.00	
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.050	10.56	
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.450	306.12	
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：64×44连栋大棚—水电安装　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.030	6.33	建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.050	10.56	建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、
合　计							741.02	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：64×44连栋大棚—水电安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：64×44连栋大棚—水电安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	616.24	100.000	616.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21852.53	2.400	524.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21852.53	0.420	91.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21852.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	30968.77	9.000	2787.19
合　计					3403.43

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：64×44连栋大棚—水电安装　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	0.2871	6.00	1.72	
2	01130141	扁钢	<-59	kg	10.88	5.43	59.08	
3	01293501	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57	
4	02270131	破布		kg	0.5	6.00	3.00	
5	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	47.6	0.33	15.71	
6	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.10	2.31	
7	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	34.56	2.74	94.69	
8	03270104	铁砂布	2#	张	7.2	0.86	6.19	
9	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.24	6.83	1.64	
10	03411302	焊锡		kg	0.4234	36.87	15.61	
11	03430900	焊锡丝		kg	0.17	42.88	7.29	
12	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.0896	51.45	4.61	
13	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	0.56	6.52	3.65	
14	03652422	钢锯条		根	29.76	0.21	6.25	
15	11112504	无光调和漆		kg	0.03	11.53	0.35	
16	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.76	10.72	18.87	
17	12010103	汽油		kg	2.1257	8.70	18.49	
18	12070109	电力复合脂		kg	0.43	17.15	7.37	
19	12310308	丙酮		kg	2.64	5.15	13.60	
20	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.5	12.43	6.22	
21	12430361	塑料粘胶带		盘	4.93	3.14	15.48	
22	14210106	金属软管	Φ20	m	2.5	1.73	4.33	
23	14310379~4	UPVC雨水管DN110		m	76.08	23.60	1795.49	
24	14312502	塑料软管		kg	0.15	15.78	2.37	
25	15054503	铸铁弯头出水		套	20	40.00	800.00	
26	15130505	金属软管活接	Φ20	套	4.08	1.73	7.06	
27	15230309~3	承插塑料排水管件	dn110	个	30.8	4.32	133.06	
28	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	0.6	7.86	4.72	
29	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	
30	25010733	镀锡铜绞线	6～10mm2	kg	0.6	58.91	35.35	
31	25430314~1	铜芯多股绝缘导线	NH-RVS-6*1.0	m	31.32	5.94	186.04	
32	25430314~22	铜芯多股绝缘导线	NH-RVS-3*1.5	m	313.2	3.68	1151.01	
33	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	
34	30090307	PVC塑料落水斗	Φ110	只	20	20.00	400.00	
35	31110301	棉纱头		kg	2.8514	5.57	15.88	
36	31150101	水		m3	2.08	3.99	8.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：64×44连栋大棚—水电安装　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	31150301	电		kW•h	17.2	0.59	10.15	
38	55090108~1	配电箱	40*50	台	1	3500.00	3500.00	
39	CL-D00001	电机；		台	2	2500.00	5000.00	
40	CL-D00002	电机固定板		块	1	84.90	84.90	
41	CL-D00003	传动轴；	Φ32*3.0	m	69	50.00	3450.00	
42	CL-D00004	驱动卡（铝合金连接#32推杆）		付	228	11.32	2580.96	
43	CL-D00005	齿轮；A型		只	19	155.65	2957.35	
44	CL-D00006~1	齿条；A型；	3960mm长	支	19	155.65	2957.35	
45	CL-D00007~2	滚轮；整体热镀锌		只	190	9.90	1881.00	
合计							27284.23	

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：电动卷膜器签证　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	27650.00
2	措施项目费	1719.85
2.1	安全文明施工费	970.52
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	规费	1095.50
5	税金	2741.88
竣工结算总价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		33207.23

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电动卷膜器签证　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011508005001	配件	电动卷膜开窗系统	套	40.000	750.00	30000.00	
2	011508005007	配件	通用涡轮杆卷膜器 \L=3000mm	套	-34.000	65.00	-2210.00	
3	011508005008	配件	通用涡轮杆卷膜器 \L=1000mm	套	-4.000	35.00	-140.00	
		分部分项合计					27650.00	
本页小计							27650.00	
合　　计							27650.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电动卷膜器签证　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费				100.000	970.52	
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			3.200	884.80	
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.310	85.72	
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.080	22.12	
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.180	49.77	
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.050	13.83	
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			2.300	635.95	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电动卷膜器签证　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.050	13.83	
13	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.050	13.83	
合　计							1719.85	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电动卷膜器签证　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：电动卷膜器签证　　标段：　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1095.50	100.000	1095.50
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29369.85	3.200	939.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29369.85	0.530	155.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29369.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	30465.35	9.000	2741.88
合　计					3837.38

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：电动卷膜器签证　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	CL-D00007	通用涡轮杆卷膜器\L=3000mm		套	-34	65.00	-2210.00	
2	CL-D00008	通用涡轮杆卷膜器\L=1000mm		套	-4	35.00	-140.00	
合计							-2350.00	